

Акт обслуживания холодильного оборудования и кондиционеров

Акт №: _____

Дата: _____

Холодильные установки, кондиционеры и тепловые насосы – с проверкой герметичности

Заказчик

Компания _____

Адрес _____

Контактное лицо, телефон _____

Сервис

Сервисная компания _____

Техник _____

Время начала / окончания _____

Оборудование

Установка (марка, модель) _____

Серийный номер _____

Инвентарный номер, место установки _____

Хладагент (напр. R32, R410A) _____

Заправка [кг] / CO₂-эквивалент [т] _____

Проверка герметичности: ☐ прямой метод ☐ косвенный метод _____

Хладагента добавлено [кг] / откачено [кг] _____

Вид работ: ☐ плановое ТО ☐ ремонт ☐ монтаж / пусконаладка ☐ диагностика ☐ гарантийный ремонт

Чек-лист

№	Проверка	Норма	Не норма	Н/П	Примечания
1	Проверка герметичности системы – результат				
2	Давление всасывания и нагнетания				
3	Перегрев и переохлаждение				
4	Температуры воздуха или теплоносителя – вход и выход				
5	Ток компрессора				
6	Чистота конденсатора и испарителя				
7	Воздушные фильтры, поддон и дренаж конденсата				
8	Вентиляторы – подшипники, крепление, шум				
9	Электрические соединения и защита				
10	Реле давления и защитные устройства – работа				
11	Теплоизоляция трубопроводов				
12	Пробный пуск в режимах охлаждения и обогрева				
13					
14					
15					

Заявленная неисправность / выявленные дефекты

Выполненные работы

Использованные запчасти и материалы	Кол-во

Рекомендации, дата следующего ТО

Оборудование пригодно к эксплуатации: ☐ да ☐ нет ☐ с ограничениями (см. рекомендации)

Дата и подпись техника

Дата и подпись заказчика

Внесите результат проверки герметичности в журнал установки в соответствии с требованиями к учёту хладагентов в вашей стране.