

# Wartungsprotokoll Kompressor

Protokoll-Nr.: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Schrauben- und Kolbenkompressoren, Trockner und Druckbehälter

## Kunde

Firma \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Ansprechpartner, Telefon \_\_\_\_\_

## Service

Servicefirma \_\_\_\_\_

Techniker \_\_\_\_\_

Beginn / Ende \_\_\_\_\_

## Maschine

Kompressor (Hersteller, Modell) \_\_\_\_\_

Seriennummer \_\_\_\_\_

Inventarnummer, Standort \_\_\_\_\_

Bauart: ☐ Schraube ☐ Kolben ☐ Scroll \_\_\_\_\_

Betriebsstunden gesamt / Laststunden \_\_\_\_\_

Betriebsdruck [bar] \_\_\_\_\_

Behälternummer \_\_\_\_\_

Art der Arbeiten: ☐ Wartung / Inspektion ☐ Reparatur ☐ Installation / Inbetriebnahme ☐ Diagnose ☐ Garantiereparatur

## Checkliste

| Nr. | Prüfpunkt                                        | i. O. | n. i. O. | entf. | Bemerkungen |
|-----|--------------------------------------------------|-------|----------|-------|-------------|
| 1   | Öl – Stand, Zustand, Wechsel                     |       |          |       |             |
| 2   | Luftfilter                                       |       |          |       |             |
| 3   | Ölfilter und Abscheider                          |       |          |       |             |
| 4   | Antriebsriemen – Spannung und Verschleiß         |       |          |       |             |
| 5   | Kondensatableiter – Funktion                     |       |          |       |             |
| 6   | Betriebstemperatur                               |       |          |       |             |
| 7   | Sicherheitsventil – Zustand und Plombe           |       |          |       |             |
| 8   | Öl- und Luftkühler – Sauberkeit                  |       |          |       |             |
| 9   | Druckluftnetz – Dichtheit                        |       |          |       |             |
| 10  | Trockner – Drucktaupunkt, LeitungsfILTER         |       |          |       |             |
| 11  | Druckbehälter – äußerer Zustand, Kondensatablass |       |          |       |             |
| 12  | Elektrische Anschlüsse und Stromaufnahme         |       |          |       |             |
| 13  |                                                  |       |          |       |             |
| 14  |                                                  |       |          |       |             |
| 15  |                                                  |       |          |       |             |

| Meldung / festgestellte Mängel |
|--------------------------------|
|                                |

| Durchgeführte Arbeiten |
|------------------------|
|                        |

| Verwendete Teile und Material | Menge |
|-------------------------------|-------|
|                               |       |
|                               |       |
|                               |       |
|                               |       |

| Empfehlungen, nächster Prüftermin |
|-----------------------------------|
|                                   |

Maschine betriebsbereit: ☐ ja ☐ nein ☐ mit Auflagen (siehe Empfehlungen)

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Techniker

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Kunde

Druckbehälter können nach der Betriebssicherheitsverordnung prüfpflichtig sein – beachten Sie die geltenden Vorschriften.